

CHECKLISTA BLACK LINE®

MONTERING AV BLACK LINE®SYSTEMET SOM ENTREPRENÖR/PRIVATPERSON

Entreprenörens namn:

Entreprenörens telefon:.....

Fastighetsbeteckning:

Kundens namn:

Kundens telefon:



Nr	Kontrollpunkter	Utförd	Kommentar
1	Inspekterat källarutrymmen efter ev. fuktgenomslag och sprickor		
2	Projektbeskrivning genomgången med kund		
3	Nyckel mottagen		Datum/mottagen av:
4	Eventuell larmkod		Datum/mottagen av:
5	Jordfelsbrytare		
6	Har eventuell tätskikt avlägsnats (min. 60%) och skador lagats		
7	Hålkäl utförts på utstickande sula		
8	Dräneringsrör/Delta Box utlagd på rätt djup		
9	Korrekt fall på dräneringssystemet (fall på 1:200)		
10	Säkerställt att dag- och dräneringsvatten tas om hand.		(Ange hur och ev. bilaga)
11	Delta Kantbalkskydd/Flytmembran/Attack Klistermembran monterat		(Ange vilket produkt som valts)
12	Separationsduk (fiberduk) lagd över dräneringssystemet		
13	Monterat Black Line 10cm under kommande marknivå		
14	Monterat Black Line över utstickande sula		
15	Toptäcklist monterad och tätad med fogmassa		
16	Återfyllt med befintliga massor eller nya massor		(Ange vad som gjorts)
17	Frånlut på 5:100 minst tre meter ut från fastigheten vid återfyllning		
18	Utanför Black Line har isolering monterats med tjocklek:		

Datum/Underskrift Entreprenör

Datum/Underskrift Fastighetsägare

	Offert/Avtal
	Bilddokumentation
	Dräneringsritning
	Dagvattenritning
	Övriga dokument